



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ที่ รบ ๗๙๗๐๑/ ๙๐๕ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
(รอบ ๖ เดือนแรก) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานภาครัฐมีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยข้อ ๙.๒ การบริหารงานและงบประมาณ ข้อ ๐๖ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือนแรก) นั้น

ในการนี้ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน จึงขอรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือนแรก) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนามตามประกาศแนบท้ายนี้

นางสาวเบญจพร ศรีราชจันทร์

(นางสาวเบญจพร ศรีราชจันทร์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

- นันทกร กิจวงษา

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสรินนาถ แก้ววิไล)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ

- เกษการ กิจวงษา

(ลงชื่อ).....

(นายพีไชย จำปารัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ

พิจารณาแล้ว

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสาคร เลิศชุติมากุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ
เรื่อง รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
(รอบ ๖ เดือนแรก) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ

.....

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานภาครัฐมีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยข้อ ๙.๒ การบริหารงานและงบประมาณ ข้อ ๑๖ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือนแรก) นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ ได้ติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือนแรก) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นางสาวสาคร เลิศชุติมากุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและกาไรโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลของโครงการ)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			การดำเนินการ		หมายเหตุ	
					ตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินงานจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนายสมคิด จันทร์ดาเชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองอ้อ หมู่ที่ ๒ บ้านรางข่อย	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางยาว ๑๑๗.๐๐ เมตร รายละเอียดตามที่ อบต. กำหนด	หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองกบ	กองช่าง	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๙	-	๔๙๘,๐๐๐	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๒	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายสมพงษ์ มิเกลียง (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๔ บ้านบึงกระจับ	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๔๐.๐๐ ตารางเมตร	หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองกบ	กองช่าง	มีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๖๙	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลของโครงการ)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ		การดำเนินการ			
					ตั้งแผนดำเนินงาน	ดำเนินงานจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	ดำเนิน การแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๓	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านลัดดาหมู่ที่ ๔ บ้านบึงกระจับ	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๙๙.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การส่วนตำบลหนองกบกำหนด	หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองกบ	กองช่าง	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๙	-	๖๗,๘๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๔	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้านลุงดำโรงซูป (นายทองคำ กิตติยาศักดิ์) ถึงสามแยกบ้านข้ามน้ำ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองปลาตุ๊ก	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางยาว ๑๒๓.๐๐ เมตร	หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองกบ	กองช่าง	มีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๖๙	-	๔๙๙,๘๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลของโครงการ)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ		การดำเนินงาน			หมายเหตุ	
					ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินงาน จริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	ค่าเงิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ		
๕	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ บ้านนางใจ รักชื่อ ถึงทางแยก ศาลเจ้าพ่อตอกไม้ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองปลาตุก	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร	หมู่ที่ ๖ ตำบล หนองกบ	กองช่าง	มีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๖๙	-	๔๘๔,๐๐๐	-	ค่าเงิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	✓	
๖	โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายดี มันคง ถึงคลองท่าผา - บางแก้ว หมู่ที่ ๙ บ้านยาง	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ระยะทางยาว ๑๓๘.๐๐ เมตร รายละเอียด ตามที่ อบต. กำหนด	หมู่ที่ ๙ ตำบล หนองกบ	กองช่าง	พฤษภาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๙	-	๕๐๐,๐๐๐	-	ค่าเงิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	✓	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลของโครงการ)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ		การดำเนินการ		
					ตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินงานจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
๗	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอยสมพงษ์ฟาร์ม ถึงคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองสาระนัง	ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๔๗.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร และ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๖๙.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตรหรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๖๔๐.๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อนุมัติ กำหนด	หมู่ที่ ๑๕ ตำบลหนองกบ	กองช่าง	พฤษภาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๙	-	๑,๑๗๕,๐๐๐	-	✓		
๘	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณบ้านนางระเบียบ มั่นคง ถึงบ้านนางไพเราะ มั่นคง หมู่ที่ ๘ บ้านยาง	ปรับปรุงถนนผิวจราจร ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๑๒.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า ๙๓๖.๐๐ ตารางเมตร	หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองกบ	กองช่าง	มิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๖๙	พฤษภาคม	๔๙๙,๖๐๐	๔๘๘,๐๐๐	✓		

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลของโครงการ)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ		การดำเนินงาน			หมายเหตุ
					ตั้ง ต้น	สิ้นสุด	อนุมัติ	จ่ายจริง	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ได้ ดำเนิน การ	
๙	โครงการติดตั้งเสิงไร้สาย พร้อมอุปกรณ์ครบชุด บริเวณภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านบางตาล	ติดตั้งเสิงไร้สาย พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	หมู่ที่ ๑ ตำบล หนองกบ	กองช่าง	พฤษภาคม	-	๔๖๐,๐๐๐	-			✓	
๑๐	โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจร ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณจากบ้านจัดสรรสี่อ้อฟ คลอง ๘ ซ้าย เข้าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านบ่อ	ซ่อมสร้างถนนผิวจราจร ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ ซ่อมสร้างไม่น้อยกว่า ๒๐๒.๕๐ ตารางเมตร และเสริมผิวถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ เสริมผิวไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร	หมู่ที่ ๑๑ ตำบล หนองกบ	กองช่าง	มิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๖๙	พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๙	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐		✓		

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐาน การลงทุน การพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว

แผนงานสร้างเสริมแข่งขันของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลของโครงการ)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			การดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินงาน จริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ได้ ดำเนิน การ	
๑	โครงการแก้ไขปัญหาว่างงานหรือ ส่งเสริมการประกอบอาชีพของ ประชาชนในพื้นที่	จัดโครงการแก้ไขปัญหา ว่างงานหรือส่งเสริมการ ประกอบอาชีพของประชาชน ในพื้นที่	อบต.หนอง กบ	กอง สวัสดิการ สังคม	มีนาคม ๒๕๖๙	มีนาคม ๒๕๖๙	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๓๔	✓			

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
 รอบ ๒ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลวัฒนธรรมจารีตประเพณี และส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลของโครงการ)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ		การดำเนินการ			หมายเหตุ
					ตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินงานจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อต่างๆ	จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อต่างๆ กลุ่มเป้าหมายทุกครัวเรือน	ภายในตำบลหนองกบ	สำนักปลัด	มีนาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๙	-	๑๕๐,๐๐๐	-	✓			
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	จัดโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า กลุ่มเป้าหมาย หม่าและแม่แมวที่ได้ลงทะเบียน	ภายในตำบลหนองกบ	สำนักปลัด	มกราคม - พฤษภาคม ๒๕๖๙	เมษายน ๒๕๖๙	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	✓			
๓	ค่าจ้างสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ในตำบลหนองกบ	ภายในตำบลหนองกบ	สำนักปลัด	มกราคม - พฤษภาคม ๒๕๖๙	-	๑๐,๐๐๐	-				✓
๔	ค่าทำหมันสัตว์	เพื่อจ่ายเป็นค่าทำหมันสัตว์ในตำบลหนองกบ	ภายในตำบลหนองกบ	สำนักปลัด	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๙	-	๓๐,๐๐๐	-				✓

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๒ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลของโครงการ)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ		การดำเนินงาน			หมายเหตุ
					ตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินงานจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ศพด. ๓ แห่ง	กองการศึกษา			๑๐,๐๐๐	-				✓
๒	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	อบต.หนองกบ	กองการศึกษา			๒๐๐,๐๐๐	-				✓

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมการศึกษา คาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลของโครงการ)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			การดำเนินการ		หมายเหตุ
					คคณแผนดำเนินงาน	ดำเนินงานจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	คคณการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาให้แก่สถานศึกษาภายในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ เป็นค่าอาหารกลางวัน เงินรายวันนักเรียน และเงินพัฒนาการจัดการศึกษา และเงินอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับสถานศึกษาภายในสังกัด แยกดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองกบ ตั้งไว้ ๔๗๕,๙๕๐ บาท - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกระจับ ตั้งไว้ ๒๓๗,๙๗๕ บาท - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองปลาจุก ตั้งไว้ ๒๓๗,๙๗๕ บาท 	ศพต. ๓ แห่ง	กองการศึกษา	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๙	-	๙๕๑,๙๐๐	-	✓			

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลของโครงการ)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ		การดำเนินงาน			หมายเหตุ
					ตั้ง ต้น	สิ้นสุด	อนุมัติ	จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง	ยังไม่ ได้	
๔	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ เด็กนักเรียนของ ศพด. และ ร.ร. สังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ เด็กนักเรียนของ ศพด. จำนวน ๓ แห่ง จำนวน ๘๐ คน คนละ ๗.๙๗ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน	ศพด. ๓ แห่ง -หนองกบ -บึงกระจับ -หนอง ปลาตุ๊ก	กอง การศึกษา	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๙	-	๑๖๕,๘๐๐	-	✓			
		จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๓ แห่ง จำนวนเด็ก ๕๒๐ คน คนละ ๗.๙๗ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน	ร.ร. ๓ แห่ง วัดหนองกบ วัดบึงกระจับ วัดหนอง ปลาตุ๊ก	กอง การศึกษา	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๙	-	๑,๐๗๘,๐๐๐	-	✓			

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลของโครงการ)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาลดค่าเงินงาน		งบประมาณ		การดำเนินการ			หมายเหตุ
					ตามแผนดำเนินงาน	ค่าเงินงานจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๕	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ จำนวน ๓ แห่ง จำนวน ๖๔๐ คน จำนวน ๒๐๐ วัน -ร.ร.วัดหนองกบ เด็กนักเรียน ๓๗๐ คน คนละ ๒๒ บาท เป็นเงิน ๑,๖๒๔,๐๐๐ บาท -ร.ร.วัดบึงกระจับ เด็กนักเรียน ๒๐๐ คน คนละ ๒๒ บาท เป็นเงิน ๔๔๐,๐๐๐ บาท -ร.ร.วัดหนองปลาตุก เด็กนักเรียน ๒๗ คน คนละ ๒๗ บาท เป็นเงิน ๗๒๙,๐๐๐ บาท	ร.ร. ๓ แห่ง วัดหนองกบ วัดบึงกระจับ วัดหนองปลาตุก	กองการศึกษา	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๙	-	๒,๘๙๖,๐๐๐	-	✓			

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลของโครงการ)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			การดำเนินการ		หมายเหตุ
					ตามแผนดำเนินงาน	ตั้งเป็นงานจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและกีฬาท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและกีฬาท้องถิ่น	สนามกีฬาในตำบลหนองกบ	กองการศึกษา	ชำนาญ ๒๕๖๘	-	๒๐๐,๐๐๐	-			✓	
๒	โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง	บึงกระจับ	กองการศึกษา	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	-	๔๐๐,๐๐๐	-			✓	
๓	โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ	อบต.หนองกบ	กองการศึกษา	เมษายน ๒๕๖๙	๑๓ เมษายน ๒๕๖๙	๔๐๐,๐๐๐	๒๘๖,๕๖๑	✓			

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๒ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลของโครงการ)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			การดำเนินการ			หมายเหตุ
					ตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินงานจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	อบต.หนองกบ	กองสวัสดิการสังคม	กรกฎาคม ๒๕๖๙	-	๒๐,๐๐๐	-				✓	
๒	โครงการอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มที่มีบทบาทต่อการขับเคลื่อนศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่นตำบลหนองกบ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มที่มีบทบาทต่อการขับเคลื่อนศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่นตำบลหนองกบ	อบต.หนองกบ	กองสวัสดิการสังคม	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	มิถุนายน ๒๕๖๙	๒๕๐,๐๐๐	-		✓			
๓	โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.)	อบต.หนองกบ	กองสวัสดิการสังคม	เมษายน ๒๕๖๙	-	๒๐,๐๐๐	-				✓	

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลของโครงการ)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน		งบประมาณ		การดำเนินงาน			หมายเหตุ
					ตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินงานจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในตำบล	อบต.หนองกบ	กองสวัสดิการสังคม	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙	๑๙,๒๙๑,๙๐๐	๙,๓๓๑,๒๐๐	✓			
๒	โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ	เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการในตำบล	อบต.หนองกบ	กองสวัสดิการสังคม	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙	๓,๔๖๓,๒๐๐	๑,๖๕๓,๒๐๐	✓			
๓	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในตำบล	อบต.หนองกบ	กองสวัสดิการสังคม	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙	๑๐๒,๐๐๐	๓๖,๑๐๐	✓			

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๒ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดระเบียบชุมชน สังคม รักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่งคั่ง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลของโครงการ)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน		งบประมาณ		การดำเนินการ			หมายเหตุ
					ตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินงานจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงรุก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงรุก	อบต.หนองกบ	สำนักปลัด	มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๙	-	๓๐,๐๐๐	-			✓	
๒	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	อบต.หนองกบ	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	-	๕๐,๐๐๐	-			✓	
๓	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	อบต.หนองกบ	สำนักปลัด	มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๙	-	๑๐๐,๐๐๐	-			✓	

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๒ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ อำเภอป่าโมกข์ จังหวัดราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองน่าอยู่

แผนงานคณะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลของโครงการ)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			การดำเนินการ			หมายเหตุ
					ตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินงานจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย	อบต.หนองกบ	สำนักงานปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๘	-	๒๐,๐๐๐	-	-	✓			
๒	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	อบต.หนองกบ	สำนักงานปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๘	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	✓			

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลของโครงการ)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			การดำเนินงาน			หมายเหตุ
					ตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		
๑	โครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	จัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	อบต.หนองกบ	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๘	พฤศจิกายน ๒๕๖๘	๘๐๐,๐๐๐	๓๔๖,๑๕๒.๕๐	✓				
๒	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทรมหาวชิราลงกร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทรมหาวชิราลงกร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	อบต.หนองกบ	สำนักปลัด	กรกฎาคม ๒๕๖๙	-	๒๕๐,๐๐๐	-		✓			
๓	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมชนนีพันปีหลวง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมชนนีพันปีหลวง	อบต.หนองกบ	สำนักปลัด	สิงหาคม ๒๕๖๙	-	๑๕๐,๐๐๐	-		✓			

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริการจัดการองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลของโครงการ)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ		การดำเนินงาน			หมายเหตุ
					ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินงาน จริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	ความเป็น การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	
๔	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการจัดกิจกรรมเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	อบต. หนองกบ	สำนักปลัด	มิถุนายน ๒๕๖๙	-	๕๐,๐๐๐	-	✓			
๕	โครงการตามนโยบายอำเภอ จังหวัด กรม ฯลฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการตามนโยบายอำเภอ จังหวัด กรม ฯลฯ	ตามหนังสือ สั่งการ	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๘	-	๒๐,๐๐๐	-	✓			
๖	โครงการพัฒนาศักยภาพ บริหารงานขององค์กร บริหารส่วนตำบลหนองกบ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการพัฒนาศักยภาพ บริหารงานขององค์กรบริหาร ส่วนตำบลหนองกบ	อบต. หนองกบ	สำนักปลัด	พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๙	-	๓๐๐,๐๐๐	-		✓		
๗	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้นำชุมชนและประชาชน ทั่วไป	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำ ชุมชนและประชาชนทั่วไป	อบต. หนองกบ	สำนักปลัด	พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๙	-	๒๕๐,๐๐๐	-			✓	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริหารจัดการองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลของโครงการ)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ		การดำเนินงาน			
					ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินงาน จริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	หยุดยั้ง
๘	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	อบต. หนองกบ	สำนักปลัด	มีนาคม	-	๕๐,๐๐๐				✓	
๙	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดเก็บรายได้ของ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกบ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการเพิ่มประสิทธิภาพใน การจัดเก็บรายได้ขององค์การ บริหารส่วนตำบลหนองกบ	อบต. หนองกบ	กองคลัง	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	มีนาคม ๒๕๖๙	๒๐,๐๐๐	๘,๗๙๙	✓			

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
 รอบ ๒ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริการจัดการองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลของโครงการ)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ		การดำเนินงาน			หมายเหตุ
					ตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินงานจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	คืบหน้าการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	โครงการตามนโยบายอำเภอ จังหวัด กรม ฯลฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการตามนโยบายอำเภอ จังหวัด กรม ฯลฯ	อบต.หนองกบ	กองสวัสดิการสังคม	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	-	อนุมัติ ๒๐,๐๐๐	-				