



รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือนแรก)



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ
อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลของโครงการ)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ		การดำเนินการ			หมายเหตุ
					ตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินงานจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนายมนตรี อุตะภา หมู่ที่ ๑๐ บ้านไร่เจ็ดสมัคร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๙๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๒๙.๐๐ ตารางเมตร	หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง	พ.ย. ๖๗ - พ.ค. ๖๘	-	๑๘๒,๖๐๐	-			✓	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และบ่อบำบัดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยมิตรภาพ หมู่ที่ ๔ บ้านบึงกระจับ	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อบำบัดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร	หมู่ที่ ๔	กองช่าง	พ.ย. ๖๗ - พ.ค. ๖๘	-	๔๘๙,๐๐๐	-			✓	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลของโครงการ)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ		การดำเนินการ			หมายเหตุ
					ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินงาน จริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	
๓	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย ๕ หมู่ที่ ๑ บ้านบางตาล	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๖๕.๐๐ ตารางเมตรพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๓.๐๐ เมตร	หมู่ที่ ๑	กองช่าง	ม.ค. - พ.ค. ๖๘	-	๓๕๕,๗๐๐	-			✓	
๔	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายวิสัน วราสิทธิ์ ถึงบ้านนายบุญส่ง อินทร์ด้วง หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองสาระนัง	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางยาว ๑๐๖.๐๐ เมตร	หมู่ที่ ๑๕	กองช่าง	ม.ค. - พ.ค. ๖๘	-	๔๘๖,๖๐๐	-			✓	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลของโครงการ)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ		การดำเนินการ			หมายเหตุ
					ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินงาน จริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	
๕	โครงการก่อสร้างและติดตั้งคอมไฟฟ้าส่องสว่าง หน้า อบต.หนองกบ เชื่อมต่อของเดิม หมู่ที่ ๓ บ้านหนองกบ	ก่อสร้างและติดตั้งคอมไฟฟ้าส่องสว่าง สูง ๗ เมตร จำนวน ๘ ต้น หน้า อบต.หนองกบ เชื่อมต่อของเดิม หมู่ที่ ๓	หมู่ที่ ๓	กองช่าง	ม.ค. - พ.ค. ๖๘	-	๔๑๗,๒๐๐	-			✓	
๖	โครงการติดตั้งเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๑๒ บ้านหัวเอน	ติดตั้งเสียงไร้สาย	หมู่ที่ ๑๒	กองช่าง	พ.ย. ๖๗ - มิ.ย. ๖๘	-	๕๐๐,๐๐๐	-			✓	
๗	โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายบ้านนายัญญะ อติศร หมู่ที่ ๑๔ บ้านสวนกล้วย	ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาว ๒๑๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ซ่อมสร้างไม่น้อยกว่า ๖๔๕.๐๐ ตารางเมตร	หมู่ที่ ๑๔	กองช่าง	ม.ค. - พ.ค. ๖๘	-	๔๐๑,๐๐๐	-			✓	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลของโครงการ)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ		การดำเนินการ			หมายเหตุ
					ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินงาน จริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	
๘	โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณบ้านนางมาก อุตะเภา ถึงบ้านนางกาญจน์ ชันติยานันท์ หมู่ที่ ๙ บ้านยาง	ค่าซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๘๙.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ซ่อมสร้างไม่น้อยกว่า ๗๕๖.๐๐ ตารางเมตร	หมู่ที่ ๙	กองช่าง	ธ.ค. ๖๗ - มิ.ย. ๖๘	-	๔๕๔,๙๐๐	-			✓	

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐาน การลงทุน การพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลของโครงการ)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ		การดำเนินการ			หมายเหตุ
					ตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินงานจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการแก้ไขปัญหาว่างงานหรือส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่	จัดโครงการแก้ไขปัญหาว่างงานหรือส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่	อบต.หนองกบ	กองสวัสดิการสังคม	ธ.ค. ๖๗ - ก.พ. ๖๘		๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓			

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลของโครงการ)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ		การดำเนินการ			หมายเหตุ
					ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินงาน จริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	
๑	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขฯ	จัดโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขฯ กลุ่มเป้าหมาย คน	อบต. หนองกบ	สำนักปลัด	ม.ค. - ส.ค. ๖๘	-	๓๐๐,๐๐๐	-			✓	
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันโรค ไข้เลือดออกและโรคติดต่อต่างๆ	จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรค ไข้เลือดออกและโรคติดต่อต่างๆ กลุ่มเป้าหมายทุกครัวเรือน	ภายใน ตำบล หนองกบ	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ม.ค. - มี.ค. ๖๘	๑๕๐,๐๐๐	๒๐๓,๔๒๐		✓		
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	จัดโครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า กลุ่มเป้าหมาย หมาและแมวที่ได้ ลงทะเบียน จำนวน ๑,๕๐๐ ตัว	ภายใน ตำบล หนองกบ	สำนักปลัด	ม.ค. - พ.ค. ๖๘	ก.พ. - พ.ค. ๖๘	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐		✓		
๔	ค่าจ้างสำรวจและขึ้นทะเบียน สัตว์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสำรวจและขึ้น ทะเบียนสัตว์ในตำบลหนองกบ	ภายใน ตำบล หนองกบ	สำนักปลัด	ม.ค. - พ.ค. ๖๘	-	๑๐,๐๐๐	-			✓	
๕	ค่าทำหมันสัตว์	เพื่อจ่ายเป็นค่าทำหมันสัตว์ใน ตำบลหนองกบ	ภายใน ตำบล หนองกบ	สำนักปลัด	ม.ค. - พ.ค. ๖๘	-	๓๐,๐๐๐	-			✓	

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลของโครงการ)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ		การดำเนินการ			หมายเหตุ
					ตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินงานจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ศพด. ๓ แห่ง	กองการศึกษา	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	๑๐,๐๐๐	-			✓	
๒	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	อบต.หนองกบ	กองการศึกษา	ธ.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	ม.ค.-๖๘	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๗,๒๒๘	✓			

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลของโครงการ)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ		การดำเนินการ			หมายเหตุ
					ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินงาน จริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาให้แก่สถานศึกษา ภายในสังกัดองค์การบริหารส่วน ตำบลหนองกบ เป็นค่าอาหาร กลางวัน เงินรายหัวนักเรียน และ เงินพัฒนาการจัดการศึกษา และ เงินอื่นที่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นให้กับสถานศึกษาภายใน สังกัด แยกดังนี้ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองกบ ตั้งไว้ ๔๗๐,๘๓๐ บาท - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบึงกระจับ ตั้งไว้ ๒๔๑,๙๔๐ บาท - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองปลาตุก ตั้งไว้ ๒๒๘,๘๙๐ บาท	ศพด. ๓ แห่ง	กอง การศึกษา	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	๙๔๑,๖๖๐	๒๓๘,๘๒๔		✓		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลของโครงการ)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ		การดำเนินการ			หมายเหตุ
					ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินงาน จริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	
๔	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ เด็กนักเรียนของ ศพด. และ ร.ร. สังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ เด็กนักเรียนของ ศพด. จำนวน ๓ แห่ง จำนวน ๘๐ คน คนละ ๗.๕๑ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน	ศพด. ๓ แห่ง -หนองกบ -บึง กระจับ -หนอง ปลาตุก	กอง การศึกษา	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	๑๕๖,๒๐๐	๕๔,๐๖๗.๒๐		✓		
		จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน จำนวน ๓ แห่ง จำนวน เด็ก ๕๓๕ คน คนละ ๗.๕๑ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน	ร.ร. ๓ แห่ง วัดหนอง กบ วัดบึง กระจับ วัดหนอง ปลาตุก	กอง การศึกษา	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	๑,๐๔๔,๖๐๐	๔๙๓,๔๘๖.๐๘		✓		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลของโครงการ)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ		การดำเนินการ			หมายเหตุ
					ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินงาน จริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	
๕	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ จำนวน ๓ แห่ง จำนวน ๕๓๕ คน จำนวน ๒๐๐ วัน -ร.ร.วัดหนองกบ เด็กนักเรียน ๒๘๐ คน คนละ ๒๒ บาท เป็นเงิน ๑,๒๓๒,๐๐๐ บาท -ร.ร.วัดบึงกระจับ เด็กนักเรียน ๒๐๐ คน คนละ ๒๒ บาท เป็นเงิน ๘๘๐,๐๐๐ บาท -ร.ร.วัดหนองปลาตุก เด็กนักเรียน ๕๕ คน คนละ ๒๒ บาท เป็นเงิน ๒๙๗,๐๐๐ บาท	ร.ร. ๓ แห่ง วัดหนอง กบ วัดบึง กระจับ วัดหนอง ปลาตุก	กอง การศึกษา	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	๒,๔๐๙,๐๐๐	๑,๑๒๙,๙๐๐		✓		

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลของโครงการ)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ		การดำเนินการ			หมายเหตุ
					ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินงาน จริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติดและกีฬาท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้าน ยาเสพติดและกีฬาท้องถิ่น	สนามกีฬา ในตำบล หนองกบ	กอง การศึกษา	ม.ค. - พ.ค. ๖๘	ธ.ค. ๖๗	๒๐๐,๐๐๐	๑๘๔,๗๒๘	✓			
๒	โครงการสืบสานประเพณี วันลอยกระทง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการสืบสานประเพณีวันลอย กระทง	บึงกระจับ	กอง การศึกษา	ต.ค. - พ.ย. ๖๗	พ.ย. ๖๗	๔๐๐,๐๐๐	๓๒๘,๗๓๗	✓			
๓	โครงการสืบสานประเพณีวัน สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการสืบสานประเพณีวัน สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	อบต. หนองกบ	กอง การศึกษา	มี.ค. - เม.ย. ๖๘	เม.ย. ๖๘	๔๐๐,๐๐๐	๒๓๗,๒๑๐	✓			

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลของโครงการ)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ		การดำเนินการ			หมายเหตุ
					ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินงาน จริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	
๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	อบต. หนองกบ	กอง สวัสดิการ สังคม	พ.ค. - มิ.ย. ๖๘	-	๒๐,๐๐๐	-			✓	
๒	โครงการอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มที่มีบทบาทต่อการขับเคลื่อนศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่นตำบลหนองกบ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มที่มีบทบาทต่อการขับเคลื่อนศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่นตำบลหนองกบ	อบต. หนองกบ	กอง สวัสดิการ สังคม	ก.พ. - มี.ค. ๖๘	-	๒๕๐,๐๐๐	-			✓	

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลของโครงการ)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ		การดำเนินการ			หมายเหตุ
					ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินงาน จริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	
๑	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในตำบล	อบต. หนองกบ	กอง สวัสดิการ สังคม	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ทุกวันที่ ๑๐ ของ ทุกเดือน	๑๘,๓๙๑,๗๐๐	๑๐,๓๖๔,๑๐๐		✓		
๒	โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ	เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการในตำบล	อบต. หนองกบ	กอง สวัสดิการ สังคม	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ทุกวันที่ ๑๐ ของ ทุกเดือน	๓,๑๕๖,๐๐๐	๑,๕๓๒,๐๐๐		✓		
๓	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในตำบล	อบต. หนองกบ	กอง สวัสดิการ สังคม	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ทุกวันที่ ๑๐ ของ ทุกเดือน	๑๐๘,๐๐๐	๓๙,๐๐๐		✓		

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดระเบียบชุมชน สังคม รักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลของโครงการ)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ		การดำเนินการ			หมายเหตุ
					ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินงาน จริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	
๑	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดเชิงรุก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดเชิงรุก	อบต. หนองกบ	สำนักปลัด	ก.พ. - มิ.ย. ๖๘	-	๓๐,๐๐๐	-			✓	
๒	โครงการฝึกอบรม ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการฝึกอบรม ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	อบต. หนองกบ	สำนักปลัด	พ.ค. - ส.ค. ๖๘	-	๕๐,๐๐๐	-			✓	

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองน่าอยู่

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลของโครงการ)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ		การดำเนินการ			หมายเหตุ
					ตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินงานจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย	อบต.หนองกบ	สำนักปลัด	มี.ค. - ก.ย. ๖๘	-	๒๐,๐๐๐	-			✓	
๒	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	อบต.หนองกบ	สำนักปลัด	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	-	๘๐๐,๐๐๐	-			✓	

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริการจัดการองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลของโครงการ)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ		การดำเนินการ			หมายเหตุ
					ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินงาน จริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	
๑	โครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	จัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	อบต. หนองกบ	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	๕๐,๐๐๐	-			✓	
๒	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	อบต. หนองกบ	สำนักปลัด	ก.ค. ๖๘	-	๒๕๐,๐๐๐	-			✓	
๓	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมชนนีพันปีหลวง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมชนนีพันปีหลวง	อบต. หนองกบ	สำนักปลัด	ก.ค. - ส.ค. ๖๘	-	๑๕๐,๐๐๐	-			✓	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริการจัดการองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลของโครงการ)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ		การดำเนินการ			หมายเหตุ
					ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินงาน จริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	
๔	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	อบต. หนองกบ	สำนักปลัด	มิ.ย. ๖๘	-	๕๐,๐๐๐	-			✓	
๕	โครงการตามนโยบายอำเภอ จังหวัด กรม ฯลฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการตามนโยบายอำเภอ จังหวัด กรม ฯลฯ	ตามหนังสือสั่งการ	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	๒๐,๐๐๐	-			✓	
๖	โครงการพัฒนาศักยภาพบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ	อบต. หนองกบ	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	๓๐๐,๐๐๐	-			✓	
๗	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป	อบต. หนองกบ	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	๖๐๐,๐๐๐	-			✓	
๘	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	อบต. หนองกบ	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	๕๐,๐๐๐	-			✓	

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริการจัดการองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลของโครงการ)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ		การดำเนินการ			หมายเหตุ
					ตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินงานจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการตามนโยบายอำเภอจังหวัด กรม ฯลฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการตามนโยบายอำเภอจังหวัด กรม ฯลฯ	อบต.หนองกบ	กองสวัสดิการสังคม	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	๒๐,๐๐๐	-			✓	