

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัด



**รายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ**

พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ
อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางสาวสาคร เลิศชุติมากุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ



คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งคณะกรรมการจะต้องกำหนดแนวทางการติดตามและดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ ซึ่งคณะกรรมการหวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนเพื่อประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ



สารบัญ

	หน้า
❖ ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑ - ๖
❖ ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล	๗ - ๓๕
❖ ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	๓๖ - ๔๑
❖ ส่วนที่ ๔ สรุปผล	๔๒ - ๔๓

ภาคผนวก

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (จากระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. e - plan)



ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐ แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี และใช้เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบล หนองกบ ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาดังกล่าว (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ ๖ ด้าน ๑๗ แนวทางการพัฒนา เพื่อใช้ในการดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ

๑.๑.๒ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้
วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ
“ท้องถิ่นพัฒนา แก้ไขปัญหาสังคม สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง”

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐาน การลงทุน การพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาจัดระเบียบ ชุมชน สังคม รักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

เป้าประสงค์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ

๑. ประชาชนมีน้ำสะอาดเพียงพอต่อการอุปโภค - บริโภค

๒. ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกฝังให้เยาวชน ประชาชน รักการปลูกต้นไม้ สิ่งแวดล้อมใสสะอาด ปราศจากมลพิษ เป็นเมืองน่าอยู่

๓. ส่งเสริม สนับสนุน การใช้เกษตรอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ การปลูกพืชปลอดสารพิษ

๔. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอ ส่งเสริมการออมทรัพย์ สร้างเศรษฐกิจพอเพียง ลดรายจ่ายในครอบครัว

๕. การบริการด้านสุขภาพของประชาชน ผู้สูงอายุ คนพิการ เป็นไปอย่างทั่วถึง

๖. ช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มขึ้น

๗. ส่งเสริมการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวทันเทคโนโลยี

๘. ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่และมีส่วนร่วมในการบริหารงาน

๙. ส่งเสริมด้านการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๑๐. ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบมีจิตสำนึกในการรักษาและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ

ตัวชี้วัด

๑. ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีแหล่งน้ำในการอุปโภคเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ ๕
๒. ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการ ร้อยละ ๘๐
๓. ประชาชนมีความรู้มากขึ้น และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่ ร้อยละ ๙๐
๔. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ร้อยละ ๑๐
๕. ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และพึ่งตนเองได้มากขึ้น ร้อยละ ๕
๖. ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน่าอยู่อย่างสงบสุข ร้อยละ ๖๐

ค่าเป้าหมาย

๑. ประชาชนได้รับความสะดวกสบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
๓. ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งพาตนเองได้
๔. มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข
๕. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. พัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ขุดลอกคลอง และท่อระบายน้ำของหมู่บ้าน และเชื่อมโยงกับตำบลอื่น
๒. พัฒนาขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ
๓. พัฒนาขยายเขตระบบประปา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐาน การลงทุน การพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงาน ยกกระดับรายได้กลุ่มองค์กรอาชีพผู้ว่างงาน และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
๒. พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว บริหารจัดการท่องเที่ยว สร้างรายได้แก่ประชาชนและชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน รักษา พื้นฟูสุขภาพ ยกกระดับสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน
๒. พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาในระดับเด็กก่อนวัยเรียน การศึกษาในระบบและนอกระบบให้มีความรู้คู่คุณธรรม
๓. พัฒนาและส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการของประชาชนและเยาวชนสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟู สืบสาน อนุรักษ์ และบูรณาการงานด้านศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
๕. พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคมและสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาจัดระเบียบชุมชน สังคม รักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคง

๑. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน องค์กร ชุมชนและวัสดุอุปกรณ์ให้มีความเข้มแข็งในการสร้างเครือข่ายและดำเนินงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความสงบเรียบร้อยภายใน
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาชุมชน
๓. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชาคมในการบริหารจัดการท้องถิ่นให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้
๒. ส่งเสริมการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร

จุดยืนทางยุทธศาสตร์

๑. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะ ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
๒. การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
๓. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง
๔. การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน
๕. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (เฉพาะปี พ.ศ.๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการในปี ๒๕๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๔๖๑	๕๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐาน การลงทุนการพาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว	๑๗	๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๕๓	๒๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาจัดระเบียบชุมชน สังคม รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง	๑๐	๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน	๑๕	๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๒๕	๙
รวม	๕๘๑	๘๖

๑.๓ รายงานผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
(แยกตามโครงการ/กิจกรรม)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการหลัก	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
		งบประมาณที่จัดไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๕๒ โครงการ										
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยบ้านนายมนตรี อยู่ตะเภา หมู่ที่ ๑๐ บ้านไร่เจ็ดสมิตร	๑๘๒,๖๐๐	๑๘๒,๐๐๐	๖๐๐	✓		เมษายน - สิงหาคม ๒๕๖๘	กองช่าง		
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ซอยมิตรภาพ หมู่ที่ ๔ บ้านบึงกระจับ	๔๘๙,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓		เมษายน - สิงหาคม ๒๕๖๘	กองช่าง		
๓	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย หมู่ที่ ๑ บ้านบางตาล	๓๕๕,๗๐๐	-	๓๕๕,๗๐๐		✓	-	กองช่าง	(กั้นเงิน)	
๔	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายวิสันวารสิทธิ์ ถึงบ้านนายบุญส่ง อินทร์ด้วง หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองสาระนัง	๔๘๖,๖๐๐	-	๔๘๖,๖๐๐		✓	-	กองช่าง	(กั้นเงิน)	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๕๒ โครงการ (ต่อ)										
๕	โครงการก่อสร้างและติดตั้งคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน ๑๒ แห่ง	๔๑๗,๒๐๐	-	๔๑๗,๒๐๐			✓	-	กองช่าง	(กัณเงิน)
๖	โครงการติดตั้งสายใยแก้วนำแสง หมู่ที่ ๑๒ บ้านหัวเขา	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐			✓	-	กองช่าง	(กัณเงิน)
๗	โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายบ้านนายัญญะ อติศร หมู่ที่ ๑๔ บ้านสวนกล้วย	๔๐๑,๐๐๐	-	๔๐๑,๐๐๐			✓	-	กองช่าง	(กัณเงิน)
๘	โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณบ้านนางมาก อยู่ตะเภา ถึงบ้านนางกาญจน์ ขึ้นดียนันท์ หมู่ที่ ๙ บ้านยาง	๔๕๔,๙๐๐	-	๔๕๔,๙๐๐			✓	-	กองช่าง	(กัณเงิน)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๕๒ โครงการ (ต่อ)										
๙	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๓๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ปรับปรุงไม่ น้อยกว่า ๘,๑๙๐.๐๐ ตารางเมตร บริเวณสี่แยกคลองชลประทาน ๙ ซ้าย ถึงวัดหนองกบ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองกบ ตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี	๕,๖๐๐,๐๐๐	-	๕,๖๐๐,๐๐๐			✓	-	กองช่าง	(เงินสะสม) ยกเลิกจ่ายขาด (สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘)
๑๐	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างเสา เหล็กโคม (Taper) จำนวน ๕๓ ต้น บริเวณถนนสายเสียบคลองชลประทาน ๙ ซ้าย (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ ๔ บ้านบึงกระจับ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองสารนัง ตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี	๒,๒๕๒,๐๐๐	๑,๓๗๗,๐๐๐	๘๗๕,๐๐๐	✓			เมษายน ถึง กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	(เงินสะสม)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๕๒ โครงการ (ต่อ)										
๑๑	โครงการเปลี่ยนแท่งก้านแชนเปลย ขนาดความจุ ๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ ถึง บริเวณบ้านนายอำนาจ แก้วออก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองปลาจุก ตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี	๔๙๖,๐๐๐	๔๐๖,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	✓			เมษายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๘	กองช่าง	(เงินสะสม)
๑๒	โครงการติดตั้งเสา High Mast สูง ๑๕.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น บริเวณแยกคลองชลประทาน ๙ ซ้าย หมู่ที่ ๔ บ้านบึงกระจับ ตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	-	✓			กันยายน ถึง พฤศจิกายน ๒๕๖๘	กองช่าง	(เงินสะสม)
๑๓	โครงการติดตั้งเสา High Mast สูง ๑๕.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น บริเวณแยกคลองชลประทาน ๘ ซ้าย ตรงโรงเรียนประกอบบัพ หมู่ที่ ๑๑ บ้านบ่อ ตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑๗,๐๐๐		✓		กันยายน ถึง พฤศจิกายน ๒๕๖๘	กองช่าง	(เงินสะสม)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๕๒ โครงการ (ต่อ)										
๑๔	โครงการติดตั้งเสา High Mast สูง ๑๕.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น บริเวณแยกคลองชลประทาน ๙ ซ้าย (ตรงเขื่อน อีเลฟเว่น) หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองสาระนัง ตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	✓		กันยายน ถึง พฤศจิกายน ๒๕๖๘	กองช่าง	(เงินสะสม)	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๒๑.๐๐ ตารางเมตร บริเวณบ้านนายมนตรี ยางสวาย หมู่ที่ ๘ บ้านยาง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลปากแรต	๔๑๒,๔๐๐	๓๙๐,๐๐๐	๒๒,๔๐๐	✓		เมษายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๘	กองช่าง	(เงินสะสม)	
๑๖	โครงการเสริมผิวถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่เสริมผิวไม่น้อยกว่า ๔๐๘.๐๐ ตารางเมตร บริเวณคอสะพานข้ามคลองท่าผา-บางแก้ว หมู่ที่ ๘ บ้านยาง	๒๒๗,๔๐๐	๒๑๒,๐๐๐	๑๕,๔๐๐	✓		พฤษภาคม ถึง สิงหาคม ๒๕๖๘	กองช่าง	(เงินสะสม)	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๕๒ โครงการ (ต่อ)										
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๔๑.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบต. ทนองกบ กำหนด บริเวณ บ้านปอรวมใจ ซอย ๓ หมู่ที่ ๑๑ บ้านปอ	๗๙,๑๐๐	๗๙,๐๐๐	๑๐๐	✓		สิงหาคม ถึง ตุลาคม ๒๕๖๘	กองช่าง	(เงินสะสม)	
๑๘	โครงการติดตั้งการจราจร ระยะทางยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร บริเวณบ้านนางสาวมาลี ชั้นต.เสมา ถึงบ้านนายสายหยุด ศรีโชติ หมู่ที่ ๑๒ บ้านหว่าเอน	๓๖๘,๓๐๐	-	๓๖๘,๓๐๐		✓	-	กองช่าง	(เงินสะสม) ยกเลิกจ่ายขาด (สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘)	
๑๙	โครงการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ บริเวณ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านหนองกบ	๔๙๑,๗๐๐	๔๘๕,๕๐๐	๖,๒๐๐	✓		พฤษภาคม ถึง กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	(เงินสะสม)	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๕๒ โครงการ (ต่อ)										
๒๐	โครงการติดตั้งโคม LED ๑๐๐ วัตต์ เสาเหล็ก จำนวน ๑๐ ชุด บริเวณ จุดที่ ๑ ไฟเสาเหล็กแยกวัดหนองปลาตุก หมู่ที่ ๖ จุดที่ ๒ แยกโรงสี หมู่ที่ ๘ จุดที่ ๓ ขอยบ้านนางมกอุตะนาก หมู่ที่ ๙ จุดที่ ๔ คอสะพาน หมู่ที่ ๙ จุดที่ ๕ คอสะพาน หมู่ที่ ๑๐ จุดที่ ๖ แยกทางเข้า หมู่ที่ ๑๑ จุดที่ ๗ สะพานข้ามศูนย์ปฏิบัติธรรม ชีบปัญญโญ หมู่ที่ ๑๒ จุดที่ ๘ สะพานวัดหัวเอน หมู่ที่ ๑๒ จุดที่ ๙ นายอุดม พาศรีสวัสดิ์ จุดที่ ๑๐. คอสะพาน หมู่ที่ ๘ (ฝั่งซ้าย และขวา)	๔๙๙,๙๐๐	๔๘๔,๐๐๐	๑๕,๙๐๐	✓			พฤษภาคม ถึง กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	(เงินสะสม)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๕๒ โครงการ (ต่อ)										
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๒๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๙๐๘.๐๐ ตารางเมตร บริเวณสายแยกคลองชลประทาน สาย ๙ ซ้าย หมู่ที่ ๔ บ้านบึงกระจับ	๕๐๐,๐๐๐	๔๗๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	✓			เมษายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๘	กองช่าง	(เงินสะสม)
๒๒	โครงการเสริมผิวถนนจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๗.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๒.๐๐ เมตร และผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่เสริมผิวไม่น้อยกว่า ๗๙๗.๐๐ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางยาว ๓๒.๐๐ เมตร บริเวณหมู่บ้านบุญชู หมู่ที่ ๔	๔๘๘,๙๐๐	๔๔๒,๐๐๐	๔๗,๙๐๐		✓		กันยายน ถึง พฤศจิกายน ๒๕๖๘	กองช่าง	(เงินสะสม)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๕๒ โครงการ (ต่อ)									
๒๓	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๑๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางยาว ๑๑๖.๐๐ เมตร บริเวณบ้านผู้ช่วยอัยการ พิมพ์เสน ถึงคลองทางเข้าหมู่บ้านแคทวิว หมู่ที่ ๖ บ้านหนองปลาตุ๊ก	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓		มิถุนายน ถึง กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	(เงินสะสม)
๒๔	โครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน ขนาดท่อ พีวีซี ๑๓ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ ระยะทางยาว ๓๑๒.๐๐ เมตร บริเวณบ้านนางระเบียบ มั่นคง ถึงบ้านนางไพเราะ มั่นคง หมู่ที่ ๘ บ้านยาง	๑๓๕,๕๐๐	๑๓๒,๐๐๐	๓,๕๐๐	✓		พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม ๒๕๖๘	กองช่าง	(เงินสะสม)
๒๕	โครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน ขนาดท่อ พีวีซี ๑๓ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ ระยะทางยาว ๒๐๖.๐๐ เมตร บริเวณบ้านนายมนตรี ยางสวาย ถึงบ้านนางสาวสมพร ยางสวาย หมู่ที่ ๘ บ้านยาง	๙๔,๒๐๐	๙๓,๕๐๐	๗๐๐	✓		พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม ๒๕๖๘	กองช่าง	(เงินสะสม)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๕๒ โครงการ (ต่อ)										
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๔๗.๕๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมท่อพังก้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางยาว ๕๕.๐๐ เมตร บริเวณหน้าบ้านนายมานะ จันทา ถึงบ้านนางบาง ใจสะอาด ซอย ๖ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองสาระนึ่ง	๓๐๐,๗๐๐	-	๓๐๐,๗๐๐			✓	-	กองช่าง	(เงินสะสม)
๒๗	โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านบางตาล โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน ท่อขนาด Ø ๓ นิ้ว คุณภาพชั้น ๑๓.๕ ระยะทางยาว ๑,๑๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐			✓	-	กองช่าง	(เงินสะสม)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๕๒ โครงการ (ต่อ)										
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนเพชรเกษม ถึงวัดหนองกบ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองกบ ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๓๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า ๘,๑๙๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อกักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางยาว ๑,๓๕๕.๐๐ เมตร	๑๒,๑๑๔,๐๐๐	๗,๔๐๐,๐๐๐	๔,๗๑๔,๐๐๐	✓			พฤษภาคม ถึง กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	กองช่าง	(เงินสะสม)
๒๙	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณบ้านครูสมเกียรติ ผดุงผล เข้มต่อตำบลหนองอ้อ หมู่ที่ ๑ บ้านบางตาล ทำการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำแพงดิน	๔๙๕,๐๐๐	๔๗๔,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	✓			มิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๘	กองช่าง	(เงินสะสม)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๕๒ โครงการ (ต่อ)										
๓๐	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) ถนนสายเพชรเกษม - วัดหนองกบ บริเวณตั้งแต่สี่แยกคลองชลประทาน ๙ ซ้าย หมู่ที่ ๔ บ้านบึงกระจับ ถึงคลอง ร.๓ ซวา ทำผา - บางแก้ว ทำการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาว ๑,๐๓๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า ๖,๒๑๐.๐๐ ตารางเมตร และพื้นที่ทางเชื่อมถนนไม่น้อยกว่า ๒๗๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ ๑๐๒๑ กกำหนด	๒,๙๐๐,๐๐๐	๑,๕๕๐,๐๐๐	๑,๓๕๐,๐๐๐	✓			พฤษภาคม ถึง พฤศจิกายน ๒๕๖๘	กองช่าง	(เงินสะสม)
๓๑	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายณรงค์ พุมแพง หมู่ที่ ๕ บ้านหนองปลาตุก ทำการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๓๗.๐๐ เมตร	๓๗๑,๐๐๐	๓๑๒,๐๐๐	๕๙,๐๐๐	✓		พฤษภาคม ถึง กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	(เงินสะสม)	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๕๒ โครงการ (ต่อ)										
๓๒	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอยศาลเจ้าพ่อประเสริฐ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองกบ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองอ้อ ทำการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า ๖๘๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๗๙,๕๐๐	๔๒๙,๒๗๑.๖๐	๕๐,๒๒๘.๔๐	✓		มิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๘	กองช่าง	(เงินสะสม)	
๓๓	โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณบ้านนางสุดีใจ ถึงบ้านนางเสงี่ยม สอนแพง หมู่ที่ ๗ บ้านหนองรี ทำการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ซ่อมสร้างไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๓๘๗,๖๐๐	๓๖๙,๐๐๐	๑๘,๖๐๐	✓		มิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๘	กองช่าง	(เงินสะสม)	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๕๒ โครงการ (ต่อ)										
๓๔	โครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน จากบ้านนายมานะ บุญเรือน ถึงบ้านนางถาวร ยางเดิม หมู่ที่ ๙ บ้านยาง ทำการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน ขนาดท่อพีวีซี Ø ๓ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ ระยะทางยาว ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๔๕๔,๐๐๐	๔๖,๐๐๐	✓			กรกฎาคม ถึง สิงหาคม ๒๕๖๘	กองช่าง	(เงินสะสม)
๓๕	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูง (ทรงแฉกเป็ญ) พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณที่สาธารณะท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านหัวเอน ก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูง (ทรงแฉกเป็ญ) ขนาด 20.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø ๖ นิ้ว พร้อมเครื่องสูบน้ำบาดาล แบบ SUPMERSIBLE PUM ขนาด ๓ แรง	๑,๐๑๔,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๓๑๔,๐๐๐		✓		มิถุนายน ถึง ธันวาคม ๒๕๖๘	กองช่าง	(เงินสะสม)
๓๖	โครงการติดตั้งการด์เรล บริเวณบ้านนางสาวมาลี ชั้น๓เสมา ถึงที่สาธารณะท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านหัวเอน ติดตั้งการด์เรล ระยะทางยาว ๒๘๐.๐๐ เมตร	๔๙๖,๕๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๕๐๐	✓			มิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๘	กองช่าง	(เงินสะสม)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๕๒ โครงการ (ต่อ)										
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนายจรัส อินทน์วิทย์ ถึงบ้านนายประหัยต์ มีตั้ง หมู่ที่ ๔ บ้านบึงกระจับ ทำการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๖๗.๐๐ เมตร และขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๙๓.๐๐ ตารางเมตร	๑๗๙,๐๐๐	๑๖๘,๔๐๐	๑๐,๖๐๐	✓			กันยายน ถึง ตุลาคม ๒๕๖๘	กองช่าง	(เงินสะสม)
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนายราชนมะลิทอง หมู่ที่ ๑๓ บ้านบางตาล ทำการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๖๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๒๔.๐๐ ตารางเมตร	๑๕๐,๐๐๐	๑๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	✓		สิงหาคม ถึง ตุลาคม ๒๕๖๘	กองช่าง	(เงินสะสม)	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๕๒ โครงการ (ต่อ)										
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยวรรณไถ่ย่าง หมู่ที่ ๑ บ้านบางตาล ทำการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๔๕.๐๐ เมตร หมา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๗.๕๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๖๖.๐๐ เมตร	๒,๔๐๐,๐๐๐	-	๒,๔๐๐,๐๐๐		✓		กันยายน ถึง กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	กองช่าง	(เงินสะสม)
๔๐	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านป่าติ่ม ถึงบ้านน้อยปีท่าไถ่ หมู่ที่ ๑ บ้านบางตาล ทำการปรับปรุงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางยาว ๙๒.๐๐ เมตร	๔๖๐,๐๐๐	๓๙๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐		✓		กันยายน ถึง พฤศจิกายน ๒๕๖๘	กองช่าง	(เงินสะสม)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๕๒ โครงการ (ต่อ)									
๔๑	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้าน นางงขมา ซ้ำทอง ถึงคลองระบายน้ำ ข้างทางรถไฟ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองกบ ทำการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก มอก. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร	๔๕๐,๐๐๐	-	๔๕๐,๐๐๐			✓	-	กองช่าง (เงินสะสม)
๔๒	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณโรงงาน VBP ซ้ำคลอง รง.๓ หมู่ที่ ๔ บ้านบึงกระจับ ทำการปรับปรุงถนน ผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ปรับปรุงไม่ น้อยกว่า ๘๒๒.๐๐ ตารางเมตร	๔๙๘,๔๐๐	๔๗๙,๐๐๐	๑๙,๔๐๐	✓			สิงหาคม ถึง ตุลาคม ๒๕๖๘	กองช่าง (เงินสะสม)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๕๒ โครงการ (ต่อ)										
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านครูสุชาติ หมู่ที่ ๕ ทำการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๖๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๖๗.๐๐ ตารางเมตร	๓๖๐,๐๐๐	-	๓๖๐,๐๐๐			✓	-	กองช่าง	(เงินสะสม)
๔๔	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายเรียกป่าแหวงวัดหนองปลาตุก ถึงหลังเมรุวัดหนองปลาตุก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองปลาตุก ทำการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร และเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๑๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่เสริมผิวไม่น้อยกว่า ๔๔๕.๐๐ ตารางเมตร	๔๙๐,๐๐๐	๓๙๔,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	✓			สิงหาคม ถึง ตุลาคม ๒๕๖๘	กองช่าง	(เงินสะสม)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๕๒ โครงการ (ต่อ)										
๔๕	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณบ้านนางนันทา มาลัยมาตร ถึงบ้านนางพะเยาว์ ฉ.ตระกุล หมู่ที่ ๙ บ้านยาง	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	-	✓		สิงหาคม ถึง ตุลาคม ๒๕๖๘	กองช่าง	(เงินสะสม)	
๔๖	โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง LED ๑๐๐ วัตต์ บริเวณสายรางข่อย - บางตาล หมู่ที่ ๒ บ้านรางข่อย	๒๗๕,๐๐๐	-	๒๗๕,๐๐๐			-	กองช่าง	(เงินสะสม)	
๔๗	โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง LED ๑๐๐ วัตต์ บริเวณเขื่อน ถึงสุสานวัดคริสต์ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองสาระนัง ทำการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง LED ๑๐๐ วัตต์ จำนวน ๒๘ ชุด	๒๖๗,๐๐๐	-	๒๖๗,๐๐๐	✓		-	กองช่าง	(เงินสะสม)	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ		
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๕๒ โครงการ (ต่อ)										
๔๘	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศาลา อบจ. ถึงหลังร้านอาหารบึงกระจับ หมู่ที่ ๔ ตำบลบึงกระจับ ทำการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร	๔๘๗,๓๐๐	-	๔๘๗,๓๐๐			✓	-	กองช่าง	(เงินสะสม)
๔๙	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (สายบ้านหนองแก) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองปลาตุก ทำการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๙๘,๐๐๐	-	๔๙๘,๐๐๐			✓	-	กองช่าง	(เงินสะสม)
๕๐	โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง LED ๑๐๐ วัตต์ บริเวณป่าช้าเก่า หมู่ที่ ๑๒ บ้านหัวเอน ถึงสามแยกหมู่บ้านบ่อ หมู่ที่ ๑๑ บ้านบ่อ ทำการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง LED ๑๐๐ วัตต์ จำนวน ๕๓ ชุด	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐			✓	-	กองช่าง	(เงินสะสม)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๕๒ โครงการ (ต่อ)										
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านป่าติ่ม ถึงบ้านคุณนก ซอย ๖ หมู่ที่ ๑๑ บ้านบ่อ ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๘๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๖๑.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบต. กำหนด	๑๗๒,๐๐๐	-	๑๗๒,๐๐๐			✓	-	กองช่าง	(เงินสะสม)
๕๒	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านหม้อปู้ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองรี ทำการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๔๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๒๙.๐๐ ตารางเมตร	๒๔๕,๓๐๐	-	๒๔๕,๓๐๐			✓	-	กองช่าง	(เงินสะสม)
	รวม	๔๑๗,๓๐๐	๒๑,๘๑๒,๖๗๑.๖๐	๒๒,๕๘๙,๔๒๘.๔๐						
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐาน การลงทุน การพาณิชย์ยกรรมและการท่องเที่ยว จำนวน ๑ โครงการ										
๑	โครงการแก้ไขปัญหาว่างงานหรือส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่	๓๐,๐๐๐	๒๐,๗๐๗	๙,๒๙๓	✓			๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘	กองสวัสดิการสังคม	
	รวม	๓๐,๐๐๐	๒๐,๗๐๗	๙,๒๙๓						

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน ๒๐ โครงการ											
๑	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๓๐๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐			✓		-	สำนักปลัด	
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อต่างๆ	๑๕๐,๐๐๐	๒๐๓,๔๒๐	๑,๕๘๐	✓				เมษายน - ๒๕๖๘	สำนักปลัด	+๗๐,๐๐๐ -๑๕,๐๐๐
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	-	✓				เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๔	ค่าจ้างสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			✓		-	สำนักปลัด	
๕	ค่าทำหมันสัตว์	๓๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			✓		-	สำนักปลัด	-๒๐,๐๐๐
๖	โครงการจัดการกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			✓		-	กองการศึกษา	
๗	โครงการจัดการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๗,๒๒๘	๒,๗๗๒	✓				มกราคม ๒๕๖๘	กองการศึกษา	
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๙๔๑,๖๖๐	๖๑๔,๙๘๖	๓๒๖,๖๗๔	✓				ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	กองการศึกษา	
๙	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนของ ศพด. และ ร.ร. สังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่	๑,๒๐๐,๘๐๐	๑,๐๗๒,๐๑๓.๒๘	๑๒๘,๗๘๖.๗๒	✓				ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	กองการศึกษา	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน ๒๐ โครงการ (ต่อ)									
๑๐	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่	๒,๔๐๙,๐๐๐	๒,๑๙๓,๙๐๐	๒๐๐,๑๐๐	✓		กอง การศึกษา	-๑๕,๐๐๐	
๑๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด และกีฬาท้องถิ่น	๒๐๐,๐๐๐	๑๘๔,๗๒๘	๑๕,๒๗๒	✓		กอง การศึกษา		
๑๒	โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง	๔๐๐,๐๐๐	๓๘๒,๗๓๗	๑๗,๒๖๓	✓		กอง การศึกษา	-๑๐,๐๐๐	
๑๓	โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ	๔๐๐,๐๐๐	๒๔๑,๒๑๐	๑๕๘,๗๙๐	✓		กอง การศึกษา		
๑๔	โครงการแข่งขันพรบรษา	๑๐,๐๐๐	๙,๐๑๙,๖๑	๙๘๐,๓๙	✓		กอง การศึกษา	ตั้งจ่ายรายการ ใหม่	
๑๕	โครงการค่าอาหารได้กระดืบขึ้น มัธยมศึกษา	๔๒๕,๐๐๐	๔๒๐,๕๗๔	๔,๔๒๖	✓		กอง การศึกษา	ตั้งจ่ายรายการ ใหม่	
๑๖	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	✓		กอง สวัสดิการ สังคม		

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน ๒๐ โครงการ (ต่อ)										
๑๗	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มที่มีบทบาทต่ออาชีพเคลื่อนศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่นตำบลหนองกบ	๒๕๐,๐๐๐	๒๒๙,๑๙๐	๒๐,๘๑๐	✓		๒๘ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘	กองสวัสดิการสังคม		
๑๘	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๘,๓๙๑,๗๐๐	๑๗,๙๘๖,๗๐๐	๔๐๕,๐๐๐	✓		ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	กองสวัสดิการสังคม		
๑๙	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ	๓,๑๕๖,๐๐๐	๓,๑๒๕,๖๐๐	๓๐,๔๐๐	✓		ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	กองสวัสดิการสังคม		
๒๐	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้เฒ่า	๑๐๘,๐๐๐	๗๖,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	✓		ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	กองสวัสดิการสังคม		
	รวม	๒๘,๖๘๒,๑๖๐	๒๗,๐๒๗,๓๐๕,๘๙	๑,๖๖๔,๘๕๕,๑๑						

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณที่คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาจัดระเบียบชุมชน สังคม รักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคง จำนวน ๒ โครงการ										
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดเชิงรุก	๓๐,๐๐๐	-	-	✓		-	สำนักปลัด	-๓๐,๐๐๐	
๒	โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติ	๕๐,๐๐๐	-	-	✓		-	สำนักปลัด	-๕๐,๐๐๐	
	รวม	๘๐,๐๐๐	๐	๐						
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองนำอยู่อย่างยั่งยืน จำนวน ๒ โครงการ										
๑	โครงการรณรงค์ คัดแยกขยะมูลฝอย	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	✓		-	สำนักปลัด		
๒	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	๘๐,๐๐๐	-	-	✓		-	สำนักปลัด	-๘๐,๐๐๐	
	รวม	๘๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐						
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี จำนวน ๙ โครงการ										
๑	โครงการจัดการเลือกตั้ง นายก อบต. และสมาชิกสภา อบต.	๕๐,๐๐๐	๒๗๕,๒๙๖.๕๐	๕๒๔,๗๐๓.๕๐	✓		กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	+๘๐๐,๐๐๐ -๕๐,๐๐๐	
๒	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงค์เจ้าอยู่หัว	๒๕๐,๐๐๐	๒๒๖,๘๙๔	๑๐๖	✓		กรกฎาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	-๒๓,๐๐๐	
๓	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมชนนีพันปีหลวง	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๑,๕๐๐	-	✓		สิงหาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	-๘,๖๐๐	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและการบริหารจัดกรบ้านเมืองที่ดี จำนวน ๙ โครงการ										
๔	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	๕๐,๐๐๐	๑๓,๕๖๕	๑,๔๓๕	✓		มิถุนายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	-๓๕,๐๐๐	
๕	โครงการตามนโยบายอำเภอจังหวัด กรม ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๓,๓๖๐	๓,๒๔๐	✓		กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	+๒๐๐,๐๐๐ -๒๑๓,๔๐๐	
๖	โครงการพัฒนาศักยภาพบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ	๓๐๐,๐๐๐	-	-		✓	-	สำนักปลัด	-๓๐๐,๐๐๐	
๗	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป	๖๐๐,๐๐๐	-	-		✓	-	สำนักปลัด	-๖๐๐,๐๐๐	
๘	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	๕๐,๐๐๐	๒๗,๗๒๒	๒,๒๗๘	✓		-	สำนักปลัด	-๒๐,๐๐๐	
๙	โครงการต่างๆ ตามนโยบายของอำเภอ จังหวัด กรม ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	-	๕,๐๐๐		✓	-	กองสวัสดิการสังคม	-๑๕,๐๐๐	
รวม		๑,๔๙๐,๐๐๐	๖๘๘,๒๓๗.๕๐	๕๓๖,๗๖๒.๕๐						
รวมทุกยุทธศาสตร์		๗๘,๐๖๙,๒๖๐	๔๙,๕๔๘,๙๕๒.๙๙	๒๔,๘๒๐,๓๓๘.๐๑						

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

สรุปคะแนนประเมินยุทธศาสตร์ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ ดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๘
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๖
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๘
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๘๐)	๕	๕
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	๕	๕
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	๕	๕
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๕	๕
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด	๕	๕
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕	๔
๓.๗ วิสัยทัศน์	๕	๕
๓.๘ กลยุทธ์	๕	๕
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	๕	๕
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	๕	๕
๓.๑๑ แผนงาน	๕	๔
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๕	๕
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๒

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สรุปผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ ดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๕	๔
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๕	๒๘
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๕
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๕
๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๔
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และที่คาดว่าจะได้รับ	๕	๔
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	๕	๕

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๖. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓๕	๓๑
๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในภาพรวม	๕	๕
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไข ประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	๕	๕
๖.๓ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	๕	๕
๖.๔ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับสุขภาพ	๕	๓
๖.๕ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕	๓
๖.๖ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕	๕
๖.๗ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	๕	๕
รวมคะแนน	๑๐๐	๘๘

การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

(๑) การวัดผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบกำกับการจัดทำแผน เพื่อประเมินตนเอง แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงานแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของตำบลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพ มีดังนี้

แบบที่ ๑ แบบการประเมินตนเอง เพื่อเป็นการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

แบบที่ ๑ แบบการประเมินตนเอง เพื่อเป็นการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
 คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงาน
 ทุกๆ ครั้ง หลังจากท้องถิ่นปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

ประเด็นการประเมิน	มีการ ดำเนินงาน	ไม่มีการ ดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดเป้าประสงค์	✓	
๑๒. มีการกำหนดตัวชี้วัดการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๓. มีการกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๕. มีการกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๖. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๗. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีการกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ.....
๒. วัน /เดือน /ปีที่รายงาน ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘.....

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการในปี ๒๕๖๘

๓. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๔๖๑	๕๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐาน การลงทุนการพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว	๑๗	๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๕๓	๒๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาจัดระเบียบชุมชน สังคม รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง	๑๐	๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน	๑๕	๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๒๕	๙
รวม	๕๘๑	๘๖

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินการ

๔. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	พอใจน้อย
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม		✓	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม		✓	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม		✓	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม		✓	
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม		✓	
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด		✓	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น		✓	
๘. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน		✓	
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม		✓	
ภาพรวม		✓	

(๒) การวัดผลในเชิงปริมาณ

เครื่องมือในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการ ติดตามและประเมินแผนพัฒนา

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยมีกำหนด ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ.....

๒. รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๔๑๐	๑,๕๖,๓๘๕,๘๐๐.๐๐	๔๕๙	๒,๗๕,๗๓๖,๐๐๐.๐๐	๔๖๑	๒,๕๖,๘๔๕,๒๐๐.๐๐	๔๓๖	๒,๓๗,๒๓๕,๐๐๐.๐๐	๔๒๑	๒๐๘,๗๕๑,๒๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐาน การลงทุน การพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว	๑๗	๒,๓๘๗,๐๐๐.๐๐	๑๗	๒,๓๘๗,๐๐๐.๐๐	๑๗	๑,๓๘๗,๐๐๐.๐๐	๑๗	๑,๓๘๗,๐๐๐.๐๐	๑๗	๑,๓๘๗,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๕๒	๒๘,๙๙๐,๐๐๐.๐๐	๕๓	๓๑,๘๒๐,๐๐๐.๐๐	๕๓	๓๖,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๓	๓๘,๙๘๐,๐๐๐.๐๐	๕๓	๔๑,๗๑๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจัดระเบียบชุมชน สังคม รักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคง	๑๐	๘๖๕,๐๐๐.๐๐	๑๐	๕๖๕,๐๐๐.๐๐	๑๐	๕๖๕,๐๐๐.๐๐	๑๐	๕๖๕,๐๐๐.๐๐	๑๐	๕๖๕,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน	๑๕	๓,๖๓๘,๕๐๐.๐๐	๑๕	๑,๕๓๕,๐๐๐.๐๐	๑๕	๑,๕๓๕,๐๐๐.๐๐	๑๕	๑,๕๓๕,๐๐๐.๐๐	๑๕	๑,๕๓๕,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๒๕	๔,๓๖๕,๐๐๐.๐๐	๒๕	๔,๓๖๕,๐๐๐.๐๐	๒๕	๖,๔๖๕,๐๐๐.๐๐	๒๕	๖,๔๖๕,๐๐๐.๐๐	๒๕	๖,๔๖๕,๐๐๐.๐๐
รวม	๕๒๙	๑๙๖,๖๓๑,๓๐๐.๐๐	๕๗๙	๓๑๖,๔๐๘,๐๐๐.๐๐	๕๘๑	๓๐๓,๐๘๗,๒๐๐.๐๐	๕๕๖	๒๘๖,๑๖๗,๐๐๐.๐๐	๕๔๑	๒๕๖,๔๑๓,๒๐๐.๐๐

๔. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (เฉพาะปี ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	จำนวนโครงการ ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ	จำนวนโครงการ ทั้งหมด
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๒๕	๑๔	๑๑	๕๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐาน การลงทุน การพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว	๑	-	-	๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีต ประเพณีและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๑๖	-	๔	๒๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาจัดระเบียบชุมชน สังคม รักษา ความสงบเรียบร้อย และความมั่นคง	๒	-	๒	๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและจัดการ สิ่งแวดล้อมเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน	-	-	๒	๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๖	-	๓	๙
รวม	๕๐	๑๔	๒๒	๘๖

ซึ่งตามโครงการที่ได้บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ มีรายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๘	๓,๒๘๗,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐาน การลงทุน การพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว	๑	๓๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๒๐	๒๘,๖๘๒,๑๖๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาจัดระเบียบชุมชน สังคม รักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคง	๒	๘๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน	๒	๘๒๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๙	๑,๔๙๐,๐๐๐
รวม	๘๖	๓๔,๓๘๙,๑๖๐

ส่วนที่ ๔
สรุปผล

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๙ (๓) ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะช่วยเป็นข้อชี้แนะแก่ผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาปีต่อไป โดยสามารถนำมาปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขตหรือแม้แต่ยุติการดำเนินโครงการ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้มากที่สุด

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) สรุปรวม ๔ ไตรมาส ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘ มีดังนี้

ยุทธศาสตร์	รายละเอียดโครงการ			รายละเอียดงบประมาณ		
	จำนวนโครงการตามแผนฯ	จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติ	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ	งบประมาณตามแผนฯ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๔๖๑	๘	๒	๒๕๖,๘๔๕,๒๐๐.๐๐	๓,๒๘๗,๐๐๐.๐๐	๖๗๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐาน การลงทุน การพาณิชย์ยกรรม และการท่องเที่ยว	๑๗	๑	๑	๑,๓๘๗,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๗๐๗.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี และส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๕๓	๒๐	๑๖	๓๖,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๘,๖๘๒,๑๖๐.๐๐	๒๗,๐๒๗,๓๐๕.๘๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาจัดระเบียบชุมชน สังคม รักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคง	๑๐	๒	๒	๕๖๕,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และจัดการสิ่งแวดล้อม เมืองน่าอยู่ อย่างยั่งยืน	๑๕	๒	-	๑,๕๓๕,๐๐๐.๐๐	๘๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ องค์กรและการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	๒๕	๙	๖	๖,๔๖๕,๐๐๐.๐๐	๑,๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๖๘๘,๒๓๗.๕๐
รวม	๕๘๑	๔๒	๒๗	๓๐๓,๐๔๗,๒๐๐.๐๐	๓๔,๓๘๙,๑๖๐.๐๐	๒๘,๔๐๖,๒๕๐.๓๙

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ มีจำนวนโครงการทั้งหมด จำนวน...๕๘๑...โครงการ นำมาบรรจุเป็นข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน...๔๒...โครงการ และสามารถปฏิบัติได้จริงตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘ จำนวน...๒๗...โครงการ และเงินสะสมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน...๔๔...โครงการ และสามารถปฏิบัติได้จริง ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘ จำนวน...๒๓...โครงการ

งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) จำนวน ๓๐๓,๐๔๗,๒๐๐.๐๐ บาท เป็นงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ...๓๗,๓๘๘,๑๖๐.๐๐ บาท และเบิกจ่ายจริงตามข้อบัญญัติ ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘ จำนวน ...๒๘,๔๐๖,๒๕๐.๓๙...บาท และเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ ๔๑,๑๑๕,๑๐๐.๐๐...บาท เบิกจ่ายจริง ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘ ๒๑,๑๔๒,๖๗๑.๖๐...บาท

๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๑. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนหนองกบควรมีเสนอการกำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อ สำหรับการติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกที่หลากหลาย

๒. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯ ควรมีการนำ ผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นควรเห็นความสำคัญ ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

๔. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการทำโครงการ โครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม เพราะอาจจะทำให้สิ้นปีงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลจะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจทำให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดำเนินงาน เพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน

๕. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนา กลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณสุขปโภค และสาธารณสุขการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ภาคผนวก



ประกาศ อบต.หนองกบ

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ใเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.หนองกบ จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการของอบต.หนองกบ ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์ ของ อบต.หนองกบ

ท้องถิ่นพัฒนา แก้ปัญหาสังคม สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง

ข. พันธกิจ ของ อบต.หนองกบ

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.หนองกบได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐาน การลงทุน การพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจัดระเบียบชุมชน สังคม รักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ง. การวางแผน

อบต.หนองกบ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ บรรลุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป

อบต.หนองกบ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570	
	จำนวน	งบประมาณ								
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	410	152,385,800.00	459	275,736,000.00	461	256,845,200.00	432	237,235,000.00	421	204,751,200.00

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570	
	จำนวน	งบประมาณ								
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐาน การลงทุน การพาณิชย์ยกรรมและการท่องเที่ยว	17	2,387,000.00	17	2,387,000.00	17	1,387,000.00	17	1,387,000.00	17	1,387,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และส่งเสริมคุณภาพชีวิต	52	28,990,000.00	53	31,820,000.00	53	36,250,000.00	53	38,980,000.00	53	41,710,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจัดระเบียบชุมชน สังคม รักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคง	10	865,000.00	10	565,000.00	10	565,000.00	10	565,000.00	10	565,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน	15	3,638,500.00	15	1,535,000.00	15	1,535,000.00	15	1,535,000.00	15	1,535,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	25	4,365,000.00	25	4,365,000.00	25	6,465,000.00	25	6,465,000.00	25	6,465,000.00
รวม	529	192,631,300.00	579	316,408,000.00	581	303,047,200.00	552	286,167,000.00	541	256,413,200.00

จ. การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหาร อบต.หนองกบ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 18 โครงการ งบประมาณ 5,802,260.00 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐาน การลงทุน การพาณิชย์ยกรรมและการท่องเที่ยว	1	30,000
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และส่งเสริมคุณภาพชีวิต	10	4,725,660
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจัดระเบียบชุมชน สังคม รักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคง	2	0
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน	1	205,000
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	4	841,600
รวม	18	5,802,260

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.หนองกบ มีดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตามข้อบัญญัติ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐาน การลงทุน การพาณิชย์ยกรรมและการท่องเที่ยว	โครงการแก้ไขปัญหาว่างงานหรือส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่	30,000.00	สำนัก/กองสวัสดิการสังคม	เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพในตำบลหนองกบ	จัดกิจกรรม ทักษะด้านอาชีพ ให้แก่ประชาชน
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	20,000.00	สำนัก/กองสวัสดิการสังคม	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง	390,000.00	สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง	จัดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	70,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อให้ประชาชนและสัตว์ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	10,000.00	สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	เพื่อส่งเสริมและทักษะของเด็กเล็ก	จัดกิจกรรมต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	400,000.00	สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	จัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตามข้อบัญญัติ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	300,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณสุขอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกคน	จัดกิจกรรมสนับสนุนกิจกรรมอันเมาจากพระราชดำริหรืออุดหนุนสําการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่	2,394,000.00	สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ	สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับ ร.ร.สังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	200,000.00	สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กในตำบลมีความสามัคคีและมีส่วนร่วมในกิจกรรม	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและกีฬาท้องถิ่น	0.00	สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	เพื่อเสริมสร้างการออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาและกีฬา กติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	941,660.00	สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	เพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพศูนย์เด็กเล็ก	-การจัดการเรียนการสอนของ ศพ -อาหารกลางวัน ของเด็กนักเรียน ศพด.
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจัดระเบียบชุมชน สังคม รักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคง	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติและป้องกันภัยแก่ประชาชนในตำบลหนองกบ	จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจัดระเบียบชุมชน สังคม รักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคง	โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหา ยาเสพติดเชิงรุก	0.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในท้องถิ่น และบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ	จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อต่างๆ	205,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อให้ประชาชนในตำบลมีสุขภาพที่ดี	จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อต่างๆ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	โครงการตามนโยบายอำเภอ จังหวัด กรม ฯลฯ	6,600.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ตามนโยบายของอำเภอ จังหวัด กรม ฯลฯ	จัดโครงการ/กิจกรรม ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	โครงการจัดการเลือกตั้ง นายก อบต.และสมาชิกสภา อบต.	800,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อจัดการเลือกตั้งนายก อบต. และสมาชิกสภา อบต.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	จัดการเลือกตั้งนายก อบต. และสมาชิกสภา อบต. ทุกกรณี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	30,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจคุณธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง	จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	โครงการต่าง ๆ ตามนโยบายของอำเภอ จังหวัด กรม ฯลฯ	5,000.00	สำนัก/กองสวัสดิการสังคม	อปท.สามารถปฏิบัติงานได้อย่างครบถ้วน	ตลอดปีงบประมาณ

จ. การใช้จ่ายงบประมาณ

อบต.หนองกบ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 12 โครงการ จำนวนเงิน 4,250,566.50 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 12 โครงการ จำนวนเงิน 4,164,566.50 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐาน การลงทุน การพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว	1	20,707.00	1	20,707.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และส่งเสริมคุณภาพชีวิต	7	3,720,061.00	7	3,720,061.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจัดระเบียบชุมชน สังคม รักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคง	0	0.00	0	0.00
ยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน	1	203,420.00	1	203,420.00

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	3	306,378.50	3	220,378
รวม	12	4,250,566.50	12	4,164,566

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.หนองกบ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐาน การลงทุน การพาณิชย์ยกรรมและการท่องเที่ยว	โครงการแก้ไขปัญหาว่างงานหรือส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่	30,000.00	20,707.00	20,707.00	9,293.
2	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.
3	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง	390,000.00	382,737.00	382,737.00	7,263.
4	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.
5	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	400,000.00	241,210.00	241,210.00	158,790.
6	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่	2,394,000.00	2,193,900.00	2,193,900.00	200,100.
7	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	200,000.00	197,228.00	197,228.00	2,772.
8	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	941,660.00	614,986.00	614,986.00	326,674.
9	ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อต่างๆ	205,000.00	203,420.00	203,420.00	1,580.
10	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	โครงการตามนโยบายอำเภอ จังหวัด กรมฯลฯ	6,600.00	3,360.00	3,360.00	3,240.
11	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	โครงการจัดการเลือกตั้ง นายก อบต.และสมาชิกสภา อบต.	800,000.00	275,296.50	189,296.50	524,703
12	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	30,000.00	27,722.00	27,722.00	2,278.

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2568

อบต.หนองกบ บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	461	256,845,200.00	0	0.00	0	0.00	0	0.
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐาน การลงทุน การพาณิชย์ยกรรมและการท่องเที่ยว	17	1,387,000.00	1	30,000.00	1	20,707.00	1	20,707.
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และส่งเสริมคุณภาพชีวิต	53	36,250,000.00	10	4,725,660.00	7	3,720,061.00	7	3,720,061.
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจัดระเบียบชุมชน สังคม รักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคง	10	565,000.00	2	0.00	0	0.00	0	0.
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน	15	1,535,000.00	1	205,000.00	1	203,420.00	1	203,420.
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	25	6,465,000.00	4	841,600.00	3	306,378.50	3	220,378
รวม	581	303,047,200.00	18	5,802,260.00	12	4,250,566.50	12	4,164,566

ช. ผลการดำเนินงาน

อบต.หนองกบ ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2568 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

อปท. ใช้ข้อมูลผลการดำเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปภาพ ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านอื่น ๆ

ข. คณะกรรมการ

1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ชื่อ	ตำแหน่ง	เบอร์โทรศัพท์	เบอร์มือถือ	email
นายสอน ยางสวย	กรรมการ	032287355		
นายศักดิ์ดา เพ็งกลัด	กรรมการ	032287355		
นางสาวปานทิพย์ ร่มโพธิ์ทอง	กรรมการ	032287355		
นางนุปลา แก้วสม	กรรมการ	032-287335		
นางสาวเบญจพร ศรีราชจันทร์	ผู้ช่วยเลขานุการ	032287355		
นายธีรภัทร ไชยพรหมอนันต์	กรรมการ	032287355		
นายอภิเดช จันทร์หอม	กรรมการ	032287355		
นางนารีรัตน์ รักชัย	กรรมการ	032287355		
นางสาวจันทร์ทิพย์ เลิศชุตินากุล	กรรมการ	032287355		
นายสัตตตัญญู นราวัฒน์เศรษฐี	กรรมการ	032287355		
นางนภณิก ยางงาม	กรรมการ	032-287335		
นายมงคล ญาติคำ	กรรมการ	032287355		
นางสาวอัจฉราภรณ์ เจริญวิโรจน์	กรรมการ	032287355		
นายประสิทธิ์ คนชม	กรรมการ	032287355		
นายจำลอง รักชื่อ	กรรมการ	032287355		
นางสาวอลิษา ทีคำ	ผู้ช่วยเลขานุการ	032-287335	0649691469	
นางสาวสาคร เลิศชุตินากุล	ประธานกรรมการ	032287355		

2. คณะกรรมการติดตามแผน

ชื่อ	ตำแหน่ง	เบอร์โทรศัพท์	เบอร์มือถือ	email
นายเชน คงกะพันธ์	กรรมการ	032-287355		
นายสามารถ คำเงิน	ประธานกรรมการ	032-287335		
นางกนกวรรณ พิมพ์า	กรรมการ	032-287335		
นายณัฐวุฒิ เลิศชุตินากุล	กรรมการ	032-287335		
นายพสกร เล็กบุญแข็ง	กรรมการ	032-287335		
นางสาวอัจฉราภรณ์ เจริญวิโรจน์	กรรมการ	032-287355		
นางนภณิก ยางงาม	กรรมการ	032-287355		
นางสาวนารีรัตน์ รักชัย	กรรมการ	032-287335		
นายจรัญ อินทันทิพย์	กรรมการ	032-287335		
นางสาวอณิภัค ขุนนุช	เลขานุการ/กรรมการ	032-287355		
นางสาวเบญจพร ศรีราชจันทร์	ผู้ช่วยเลขานุการ	032-287355		

3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ชื่อ	ตำแหน่ง	เบอร์โทรศัพท์	เบอร์มือถือ	email
นางสาวอณิภัค ขุนนุช	เลขานุการ	032287355		
นายอำนาจ สุกฤตยา	กรรมการ	032287355		
นางสาวอลิษา ทีคำ	ผู้ช่วยเลขานุการ	032287355	0649691469	
นายพลวัฒน์ ศรีราชจันทร์	กรรมการ	032287355		
นายพิไชย จำปารัตน์	ประธานกรรมการ	032287355		
นางสาวจันทิมา สอนดี	กรรมการ	032287355		

ชื่อ	ตำแหน่ง	เบอร์โทรศัพท์	เบอร์มือถือ	email
นายสมศักดิ์ เอี่ยมสำอางค์	กรรมการ	032287355		

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของอบต.หนองกบกร เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568

(_____)

นายก อบต.หนองกบ

ข้อมูล ณ 20/11/2



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัด

• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •

**รายงานการติดตามและประเมินผลแผน
พัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๘**

• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ
อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี**